



## FINIQUITO DE OBRA

OF. AUTORIZACION : SF.610/2012  
 FECHA: 08 DE MAYO DE 2012  
 MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION

**OBRA:** CAMINO DE ACCESO AL PREDIO PINDOJO (A NIVEL DE TERRACERIAS), TRAMO: DEL KM 40+215.55 AL KM 43+387.01

**LOCALIDAD:** SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.

**MUNICIPIO:** MULEGE, B.C.S

**FUENTE :** RECURSO PRIVADO

FECHA INICIO PROGRAMADA: FEBRERO 2018  
 FECHA TERMINACION PROGRAMADA: MAYO 2018  
 FECHA DE INICIO REAL: 22 DE FEBRERO 2018  
 FECHA DE TERMINACION REAL : 09 ABRIL 2018

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO DIRECTO	VOLUMEN PROGRAMADO	VOLUMEN EJECTADO	IMPORTE PROGRAMADO	IMPORTE EJECUTADO	ESTADOS								DIFERENCIAS			
								EST. No. 1		EST. No. 2		EST. No. 3		ACUMULADO ESTIMADO		OBRA ADICIONAL	IMPORTE	OBRA DE MENOS	IMPORTE
								VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE				
<b>II.- SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL</b>																			
1.-	Fabricacion y colocacion de señales preventivas y restrictivas de 71 x	PZA	\$ 1,879.52	4.00	5.00	\$ 7,518.08	\$ 9,397.60					5.00	\$ 9,397.60	5.00	\$ 9,397.60	1.00	\$ 1,879.52		
	Fabricacion y colocacion de señales de destino de 1.47 x 30	PZA	\$ 4,268.76	2.00	6.00	\$ 8,537.52	\$ 25,612.56					6.00	\$ 25,612.56	6.00	\$ 25,612.56	4.00	\$ 17,075.04		

<b>TOTALES=</b>	<b>\$ 16,055.60</b>	<b>\$ 35,010.16</b>	<b>\$ 35,010.16</b>	<b>\$ 35,010.16</b>	<b>\$ 18,954.56</b>
<b>TOTALES CON IVA=</b>	<b>\$ 18,624.50</b>	<b>\$ 40,611.79</b>	<b>\$ 40,611.79</b>	<b>\$ 40,611.79</b>	<b>\$ 21,987.29</b>