

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024
AJUSTE FINAL

DEPENDENCIA:
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE:
PROGRAMA SEC
APARTADO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MODERNIZAR Y MANTENER LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES EN CONDICIONES ADECUADAS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES OPERATIVAS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, ASI COMO, DE SEGURIDAD DE QUIENES TRANSITAN EN ELLAS.

NÚMERO	DESCRIPCION DEL PROGRAMA (PRODUCTOS O SERVICIOS)	POBLACIÓN / ÁREA ENFOQUE	INDICADOR	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)												
				U. DE M.	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. DE M.	CANTIDAD			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO : SAN JOSE DEL CABO-CABO PULMO-EL RINCON	CABO PULMO/LOS CABOS	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	71.0				8.875	8.875	8.875	8.875	8.875	8.875	8.875		Habitante	183	60	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
				R						1.42	22.72	29.11	17.75									0.00	0.00	0.00	838,584.62	2,009,610.82	315,996.97	738,726.08	9,650.00	63,518.08	23,355.00	0.00	0.00	
2	RAMAL AL SAUCITO (RANCHO EL ADEMADO)	SAUCITO/LA PAZ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	18.8				2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35		Habitante	58	60	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	0.00	
				R						2.00	11.77	0.41	4.62									0.00	0.00	0.00	229,985.18	549,148.94	230,084.37	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	
3	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO : RAMAL AL VALLE PERDIDO-SAN SIMON	EL VALLE PERDIDO/LA PAZ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	14.0				1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75		Habitante	38	120	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	0.00	
				R									5.60	1.40	4.20	2.80						0.00	0.00	0.00	429,359.32	191,062.71	331,810.84	253,724.82	194,622.92	153,756.64	13,601.97	582,761.58	0.00	
4	RAMAL A LOS DIVISADEROS	EL VALLE PERDIDO/LA PAZ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	30.3				3.7875	3.7875	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79		Habitante		60	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	
				R									12.12	12.12	6.06							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,179.68	450,549.44	23,470.38	188,040.00	1,755.00	0.00	
5	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO : RAMAL A BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ/COMONDÚ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	11.5				1.4375	1.4375	1.438	1.438	1.438	1.438	1.4375		Habitante	286	120	350,000.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	
				R						1.15	0	0	10.4									0.00	0.00	0.00	65,898.00	86,051.51	14,625.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO : RAMAL A PALO BLANCO	PALO BLANCO/COMONDÚ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	24.0				3	3	3	3	3	3	3	12	Habitante	42	60	300,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	
				R											7.318	10.68	6.0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,494.06	62,337.30	23,400.00	0.00	
7	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO : SAN ISIDRO - CALAGUA	SAN ISIDRO/COMONDÚ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	42.0				5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25		Habitante	65	120	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	0.00	
				R						4.4394	17.027	12.59	4.229	3.7								0.00	0.00	0.00	309,029.50	444,126.95	1,160,149.29	386,605.83	486,397.63	687,837.19	100,628.05	114,432.26	0.00	
8	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO : LEY FEDERAL DE AGUAS # 4 E.C.-TRANSPENINSULAR	EJIDO # 4 /COMONDÚ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	19.1				2.3875	2.3875	2.388	2.388	2.388	2.388	2.3875		Habitante	275	120	400,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
				R						11.46	2.865	0	4.8									0.00	0.00	0.00	199,328.54	77,462.13	0.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO :LEY FEDERAL DE AGUAS # 5 E.C.-TRANSPENINSULAR	EJIDO # 5 /COMONDÚ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	10.16				1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27		Habitante	275	90	300,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	
				R									3.048	3.556	3.6							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,121.88	66,959.77		0.00	
10	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO : SAN JAVIER - PALO BLANCO	SAN JAVIER/LORETO	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	46.0				5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75		Habitante	38	90	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	
				R									8.74	20.24	17.0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,055.91	617,334.29	741,244.20	82,274.70	0.00	0.00	
11	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO : ROSARITO - SAN NICOLAS	ROSARITO/LORETO	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	18.0				2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25		Habitante	35	60	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	
				R													18.0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881.00	94,506.59	344,748.24	530,122.09	17,169.32	0.00	
12	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO : HUATAMOTE - PTO. AGUA VERDE	HUATAMOTE/LORETO	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	41.1				5.1375	5.1375	5.138	5.138	5.138	5.138	5.14		Habitante	33	120	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
				R						2.055	10.892	13.36	10.69	2.877	1.233							0.00	0.00	0.00	1,308,645.25	1,348,742.74	407,850.12	686,049.86	215,728.32	32,886.53	0.00	0.00	0.00	
13	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO :RAMAL A BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ/MULEGÉ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	3.0				0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.38		Habitante	1,200	60	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	0.00	
				R												0.90	1.98	0.12				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,800.00	179,209.00	2,669,049.00	375,298.41	560,876.50	
14	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JOSE DE MAGDALENA-SAN JUAN DE LAS PILAS	SAN JOSÉ DE MAGDALENA/MULEGÉ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	Kilómetro	P	64.0				8	8	8	8	8	8	8		Habitante	300	120	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00	
				R						2.16	10.637	32	12.8	6.4								0.00	0.00	0.00	330,388.36	1,686,991.27	1,060,724.26	1,130,023.86	1,363,858.15	73,171.57	542,041.59	0.00	0.00	
15	RECONSTRUCCIÓN DE GAZA LIBRAMIENTO NORTE, ENTRONQUE COSTA BAJA	LA PAZ/LA PAZ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	ML	P	48.0									16	16	16	Habitante	200,000	30	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	
				R													43.2	4.8				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,482.6				

AJUSTE FINAL

DEPENDENCIA:
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE:
PROGRAMA SEC
APARTADO:

MODERNIZAR Y MANTENER LA RED ESTATAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES EN CONDICIONES ADECUADAS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES OPERATIVAS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA,
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASI COMO, DE SEGURIDAD DE QUIENES TRANSITAN EN ELLAS.

NÚMERO	DESCRIPCION DEL PROGRAMA (PRODUCTOS O SERVICIOS)	POBLACIÓN / ÁREA ENFOQUE	INDICADOR	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)											
				U. DE M.	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. DE M.	CANTIDAD			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
19	RECONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL , EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.	CAMINO REAL/LA PAZ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	M2	P	11,293.0				5,647	5,647							Habitante	25,000	60	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				R					5,647	5,647													0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL, BORDO "EL CAJONCITO" (6 DE FEBRERO A MARQUEZ DE LEON) EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ/LA PAZ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	ML	P	500.0				166.67	166.7	166.7						Habitante	10,000	90	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				R					25	78.1	71.9	172.7	0	62.35	0	0	90					0.00	0.00	0.00	0.00	547,582.82	554,879.17	143,097.90	64,148.00	64,148.00	0.00	0.00	10,168.71
21	ZONA EL SALITRAL KM 50+200 DEL CAMINO SAN IGNACIO - LA LAGUNA, MUNICIPIO DE MULEGE, BC.S.	LA LAGUNA/MULEGÉ	Kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales modernizadas, reconstruidas y conservadas.	KM	P	0.2										0.2		Habitante	1,000	30	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	
				R												0.2						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,649.98	0.00

ING. SALVADOR VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
SECRETARIO TÉCNICO DE LA I.E.C.
REGISTRÓ

13,414.1

ING. J. TRINIDAD GUTIÉRREZ ROMERO
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA I.E.C.
Vo.Bo.

68,846,375.00

ING. JORGE ALBERTO COTA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA I.E.C.
APRUEBA

P= PROGRAMADO R= REAL

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 13 DE ENERO DE 2025.
FECHA